

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год.

В 2015 году Администрацией муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области утверждены к реализации 10 муниципальных программ.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год составлен в соответствии с п.5.9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2013г. № 3279 (далее – Порядок), на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Лужского муниципального района.

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Лужского муниципального района Ленинградской области в 2015 году по муниципальным программам было запланировано 1 705 164,7 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета (далее ФБ) – 127 438,7 тыс.руб., областного бюджета Ленинградской области (далее ОБ) – 1 035 016,7 тыс.руб., бюджета Лужского муниципального района (далее МБ) – 533 162,7 тыс.руб., прочих источников – 9 546,7 тыс.руб. Фактический объем финансирования в 2015 году составил 1 841 995,9 тыс.руб. (108% от средств, предусмотренных муниципальными программами), в том числе за счет средств ФБ – 127 048,2 тыс.руб. (99,7%), ОБ – 1 162 351,9 тыс.руб. (112,3%), МБ – 547 140,6 тыс.руб. (102,7%), прочих источников – 5 225,3 тыс.руб. (54,7%).

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2015 году составили 1 799 501,6 тыс.руб. (97,7% от фактического объема финансирования).

Реализация мероприятий в 2015 году проводилась в рамках следующих муниципальных программ:

1. Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2016 годы"

Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2016 годы" утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.12.2013 №4049. Изменения в программу на 2015 год внесены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 25 июня 2015г. №1729.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 966 835,5 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 1 159 274,1 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета – 2 467 тыс. руб., областного бюджета – 704 570,5 тыс. руб.), за 2015 год расходы составили 1 153 101,5 тыс.руб. (99,5% от ассигнований).

Расхождение между запланированными по программе средствами и ассигнованиями бюджета, обусловлено тем, что планирование объемов финансирования на 2015 год осуществлялось марте 2015 года, показатели утверждены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.06.2015 года №1729. На протяжении 2015 года в связи с изменением приоритетных и текущих потребностей образовательных организаций осуществлялось выделение дополнительных ассигнований из областного и местного бюджета. На момент предоставления отчета подготовлены изменения к Программе современное образование на 2015 год в соответствии с произошедшими в течение года изменениями объемов финансирования, однако в связи с длительностью процедуры согласования и утверждения изменения к программе до настоящего времени не утверждены.

Количество запланированных мероприятий по программе – 31. В связи с дополнительным финансированием и достигнутой экономией средств по итогам 2015 года осуществлено 35 мероприятий. Все 35 мероприятий реализованы в полном объеме.

Наиболее значимыми мероприятиями 2015 года стали открытие второго здания детского сада №4 на 220 мест, реновация Торошковской СОШ и СОШ №3.

10 июля 2015 года начато строительство новой трехэтажной пристройки на 350 мест к основному зданию Толмачевской школы. Существующее здание Толмачевской школы 1963 года постройки капитально не ремонтировалось с 1979 года. Строительство пристройки со спортивным и актовым залами, новым пищеблоком, компьютерным и терминальным классами, столярной и слесарной мастерскими, кабинетами обслуживающего труда (кулинария, швейное дело), библиотекой с книгохранилищем, медицинским кабинетом позволит обеспечить все современные требования федеральных государственных образовательных стандартов и СанПиН. Основные виды работ запланированы на 2016 год.

Проведен ремонт спортивного зала в Торошковской СОШ, открыты современные спортивные площадки в Заклинской и Володарской СОШ. С целью организации подвоза обучающихся в рамках программы «Современное образование» приобретены автобусы для Заклинской, Скребловской, Серебрянской, Толмачевской, Осьминской школ. Проведен ремонт учреждений дополнительного образования (Компьютерный центр, детская музыкальная школа им.Риского-Корсакова). В рамках учебных расходов дошкольных образовательных учреждений приобретено более 200 единиц технических средств обучения (интерактивные доски, компьютеры, интерактивные приставки, проекторы, интерактивные столы, LED-панели), более 1200 единиц спортивного инвентаря и оборудования для физического воспитания. Дошкольными образовательными учреждениями приобретено 7 методических столов, 16 столов для рисования песком, 4 юнгиинанских песочницы на общую сумму более 275,0 тыс.руб. Во всех детских садах и школах произведена установка пандусов.

При реализации программы обеспечено достижение целевых показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. По предварительной оценке на 15.02.2015 отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации в 2015 году составило 103,8%.

Реализация финансирования Мероприятий 1.2, 1.3, 1.5., 2.2, 2.4, 5.1. на уровне ниже 95% обусловлена достигнутой экономией средств за счет уменьшения стоимости услуг по межеванию, снижения затрат на оплату коммунальных услуг (затрат на отопление). В связи с уменьшением средней заработной платы по субъекту РФ по итогам 2015 года образовалась экономия средств, выделенных учреждениям дополнительного образования по Указам Президента.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы (за исключением подпрограммы 5) выше 1. Индекс эффективности подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР» равен 0,8 что соответствует запланированному уровню эффективности подпрограммы.

В целом муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2016 годы" в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,2).

2. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2014-2016г.г»

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2014-2016г.г» утверждена Постановлением от 17.12.2013 г. №3930. В процессе реализации в муниципальную программу вносились изменения от 31.03.2015г. №1030, от 30.06.2015г. №1770, от 01.10.2015г. №2698, от 21.01.2016г. №126.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 439 952,7 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 439 952,7 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 428 087,9 тыс.руб. (в том числе средства ОБ – 309059,2 тыс. руб. (в т.ч 31315,8 тыс. руб. от Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту ЛО), средства ФБ – 102763,9 тыс.руб., средства МБ – 16264,9 тыс.руб).

Расходы на реализацию мероприятий программы составили 97,3% от ассигнований.

Средства осваивались в соответствии с планом мероприятий Муниципальной программы.

1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

- освоено средств на выплаты социального характера 233817,2 тыс.руб. в т.ч. ФБ- 73673,1 тыс.руб., ОБ- 160144,1 тыс.руб., средств МБ освоено – 15838,9 тыс.руб., в т.ч. 15394,1 - доплата к пенсии муниципальным служащим, 444,7 тыс.руб. направлены на организацию поездок на областные мероприятия, оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара, поздравление граждан, жителей г.Луги, которым в 2015 году исполнилось 90,95,100 лет.

2.Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»

- на содержание подведомственных учреждений в 2015 было направлено 74055,1 тыс.руб.из ОБ.

МАУ «Лужский ЦСО» направлено 36796,4 тыс.руб. – ОБ, в т.ч. 105,0 тыс.руб. из средств депутата Законодательного собрания Ленинградской области Закина А.Л. (мощение тротуарной плиткой входной зоны перед зданием стационарного отделения)

МКУ «СРЦН «Семья» - 37258,6 тыс. руб – ОБ, в т.ч. 930,7 тыс.руб. (организация «Службы социального сопровождения семей с детьми, признанными нуждающимися в социальном обслуживании»)

Средства освоены учреждениями в полном объеме.

3. Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

- освоено средств на выплаты социального характера 103806,4 тыс.руб. тыс.руб. в т.ч. ФБ- 29090,8 тыс.руб., ОБ- 74715,6 тыс.руб

- средства местного бюджета в объеме 172,95 тыс.руб. направлены на :

- приобретение наборов школьно-письменных принадлежностей , новогодних подарков для малообеспеченных семей – 87,95 тыс. руб

- проведение мероприятий, посвященных праздникам «День семьи», «День семьи, любви и верности», «День матери» (проведение мероприятий в районе, приобретение цветов, подарков) – 85 тыс.руб.

4. Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»

- на базе МАУ «Лужский ЦСО» в 2014 году создана служба «Социальное такси», для функционирования которой комитетом был приобретен и дооборудован автомобиль.. На функционирование службы были выделены средства ОБ в размере 700,0 тыс.руб., софинансирование МБ – 100,0 тыс.руб.

- проведено обследование и паспортизация 10 –ти объектов социальной инфраструктуры. На эти цели в 2015 году комитетом направлено 75,0 тыс. руб.из средств ОБ, софинансирование из МБ составило 25,0 тыс. руб.

5. Подпрограмма «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

- на базе МАУ «Лужский ЦСО» внедрена технология социального обслуживания «Санаторий на дому» Финансирование областного бюджета составило- 69,3 тыс. руб., софинансирование МБ – 7,7 тыс. руб.

- проведены мероприятия, посвященные «Международному дню пожилых людей», приуроченных ко «Дню инвалида»-. На эти цели направлены средства местного бюджета в объеме 128,1 тыс.руб.

Неисполнение бюджетных ассигнований в полном объеме обусловлено следующими причинами: снижение численности получателей мер социальной поддержки в связи с переходом на получение мер социальной поддержки по другим основаниям, естественная убыль населения, уменьшение числа вновь обратившихся граждан в связи с изменениями в законодательстве. Заявки на финансирование направлялись комитетом социальной защиты населения в соответствии с потребностью в средствах.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе на 2014-2016г.г» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,5).

3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы», утверждена постановлением администрации Лужского

муниципального района от 10.12.2013 № 3870 состоит из подпрограмм: «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» и «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы». В программу внесены изменения, утвержденные постановлениями администрации Лужского муниципального района: от 20.05.2015 № 1430; от 15.07.2015 № 3870.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 123 845,5 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 20 146 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 20 146 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100% от ассигнований.

По подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» на сумму 18400,0 тыс.руб. выполнены следующие мероприятия:

- Выплачена субсидия с/х предприятиям – 14840,8 тыс.руб.;
- Выплата грантов на участие в конкурсах – 369,0 тыс.руб.;
- Выплачены субсидии садоводческим некоммерческим организациям – 259,2 тыс.руб.;
- Организация и проведение 55 Съезда передовиков, весенней и осенней ярмарки-продажи с/х продукции, конкурсов пахарей, техников-биологов и операторов машинного доения, выставка "Агрорусь-2015" – 431,0 тыс.руб.;
- Выплата субсидий за комбикорм крестьянским(фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам граждан – 2500,0 тыс.руб.

По подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы» выделены межбюджетные трансферты поселениям из бюджета Лужского муниципального района в сумме 1746,0 тыс.руб. на следующие мероприятия:

- Кап.ремонт ДК в дер.Ретюнь – 350,0 тыс.руб.;
 - Кап.ремонт ДК в пос.Серебрянский – 100,0 тыс.руб.;
 - Кап.ремонт ДК в пос.Межозерный – 278,0 тыс.руб.;
 - Реконструкция ДК в пос.Володарское – 278,0 тыс.руб.;
 - Строительство ДК в пос.Скреблово – 340,0 тыс.руб.;
 - Строительство спортивной площадки в пос.Волошово – 400,0 тыс.руб.
- Фактический объем финансирования мероприятий предусмотренных подпрограммой всего – 105958,8 тыс.руб., в т.ч. средства предусмотренные в бюджете ЛМР по подпрограмме – 1746,0 тыс.руб. и внепрограммные расходы – 104212,8 тыс.руб. (ФБ – 24448,0 тыс.руб., ОБ – 77672,5 тыс.руб., МБ – 956,3 тыс.руб., прочие источники – 1136,0 тыс.руб.):
- реконструкция ДК в пос.Володарское – 4197,1 тыс.руб. (ОБ – 3538,0 тыс.руб., МБ – 659,1 тыс.руб.);
 - капитальный ремонт ДК в пос.Волошово – 3126,0 тыс.руб. (ОБ – 2977,5 тыс.руб., МБ – 148,5 тыс.руб.);
 - строительство ФОК в пос. Дзержинского – 72528,6 тыс.руб. (ФБ – 22540,0 тыс.руб., ОБ – 49738,6 тыс.руб., МБ – 250,0 тыс.руб.);
 - обустройство площадки с уличными тренажерами в пос.Дзержинского – 2053,9 тыс.руб. (ФБ – 982,8 тыс.руб., ОБ-421,2 тыс.руб., МБ – 13,9 тыс.руб., прочие источники – 636,0 тыс.руб.);
 - строительство ФАП в пос.Мшинская – 3597,2 тыс.руб.(ОБ - 3282,2 тыс.руб., МБ – 315,0 тыс.руб.);
 - капитальный ремонт ДК в дер.Пехенец – 3361,0 тыс.руб.(ОБ – 3186,0 тыс.руб., МБ – 175,0 тыс.руб.);
 - капитальный ремонт ДК в пос.Оредеж – 525,0 тыс.руб. (ОБ – 500,0 тыс.руб., МБ – 25,0 тыс.руб.);
 - капитальный ремонт ДК в дер.Ретюнь – 3350,0 тыс.руб. (ОБ – 3000,0 тыс.руб., МБ – 350,0 тыс.руб.);
 - капитальный ремонт ДК в пос.Серебрянский – 1888,2 тыс.руб. (ОБ – 1788,2 тыс.руб., МБ – 100,0 тыс.руб.);
 - капитальный ремонт ДК в пос.Межозерный – 4203,0 тыс.руб. (ОБ – 4000,0 тыс.руб., МБ – 203,0 тыс.руб.);

- строительство ДК в пос.Скреблово – 3100,0 тыс.руб. (ОБ – 3000,0 тыс.руб., МБ – 100,0 тыс.руб.);
- создание и обустройство игрового комплекса в пос.Скреблово – 2184,6 тыс.руб. (ФБ – 925,2 тыс.руб., ОБ – 396,6 тыс.руб., МБ – 362,8 тыс.руб., прочие источники – 500,0 тыс.руб.);
- строительство ФАП в пос.Торковичи – 1844,2 тыс.руб. из ОБ.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности ¹– 1,1).

4. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 05 декабря 2014 года № 4244.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 70 698,4 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 70 259,2 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 70,252,1 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,99% от ассигнований.

Основными достижениями в 2015 году:

1. Удельный вес расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ, составил 84,8%.
2. Установленные Правительством Ленинградской области нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих не превышены.
3. Дефицит бюджета на 2015 год утвержден в размере 61,1 млн. руб. Фактический результат исполнения бюджета за 2015 год – профицит в сумме 63,8 млн. руб.
4. В установленные сроки произведен возврат реструктуризированного бюджетного кредита в сумме 8,9 млн. руб. Обслуживание долга производится по утвержденному графику без нарушения сроков.
5. Кредиты от кредитных организаций не привлекались.

В целом муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности ²– 22 балла).

5. Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах»

Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах», утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района № 4074 от 30 декабря 2013 года.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 1 285 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 1 285 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 1 283 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,8% от ассигнований.

В соответствии с приоритетными направлениями молодежной политики Ленинградской области в 2015 году в Лужском районе большое внимание было уделено организации и проведению мероприятий для выявления и поддержки талантливой молодежи; мероприятий по направлению гражданско-патриотического и историко-краеведческого воспитания и мероприятий, направленных на повышение правовой культуры; мероприятий в целях профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения среди молодежи.

В 2015 году отделом МПСиК проведено более 30 мероприятий: районный фестиваль молодежного творчества «Ритмы юности»; семинар для молодежи по теме «Проектирование»;

¹ В расчет принято соотношение фактически израсходованных денежных средств и выделенных на 2015 год ассигнований

² Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой

фестиваль аудиовизуального творчества «Наша Надежда»; Чемпионат школьных команд КВН Лужского МР; конкурс социальных проектов «Ярмарка молодежных инициатив»; Туристический слет работающей молодежи, общественных организаций и объединений ЛМР; конкурс рисунков «Мы выбираем жизнь!»; культурно-развлекательный комплекс мероприятий в честь Дня Российской молодежи; акция «Мы выбираем ЗОЖ»; Спартакиада молодежи ЛМР; Конкурс на лучший видеоролик о Лужском районе; Торжественная церемония закладки земли в гильзы для последующей процедуры обмена между городами воинской славы; Районный фестиваль «Новый Формат»; Акция, приуроченная ко Дню освобождения г. Луги от фашистских захватчиков «Свеча памяти»; Деловая игра «Как стать Президентом»; Дебаты, для студентов ЛГУ и ЛАПТа; акция "Сирень Победы"; Молодежная акция «Я люблю Россию»; Акция ко Дню государственного флага; Волонтерская акция в День матери; Форум молодых избирателей ЛМР; Торжественно-траурная церемония захоронения останков погибших воинов; Круглый стол на тему «Стоп-СПИД»; Ролевая игра по станциям для школ города и района, приуроченная ко Дню борьбы с курением; Районная акция Неделя здоровья; Фестиваль «Быть здоровым – это модно»; Всероссийская акция "День неизвестного солдата"; Акция, посвященная Международному Дню борьбы с курением; Акция «Стоп-СПИД»; акция «День Героев Отечества»; акция «Засветись – стань заметней на дороге!»; творческий конкурс самодельных ёлочных игрушек «Наряжаем ёлку вместе!»; Новогодний молодежный Бал.

Значения всех индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,1).

6. Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы»

Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 13.12.2013 года №3886. По итогам проведения конкурсных отборов и определения числа претендентов на получение социальных выплат в 2015 году 30 ноября 2015 года постановлением №3161 были внесены изменения в муниципальную программу. Были уточнены средства финансирования программ за счет средств бюджета Лужского муниципального района (по 5 % от расчетной стоимости жилья на каждую семью, получившую социальные выплаты) исходя из объемов денежных средств, предоставленных претендентам федеральным и областным бюджетами.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 35 664,9 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 30 439,6 тыс. руб. (в том числе средства ФБ – 6 824,5 тыс. руб., средства ОБ – 22 070,1 тыс. руб., средства МБ – 1 545,1 тыс., руб.) а также средства граждан в размере 5 2258,3 тыс. руб., за 2015 год расходы составили 35 664,9 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 100% от ассигнований.

В рамках реализованных мероприятий 6 молодых семей и 15 семей работников АПК улучшили жилищные условия в 2015 году за счет средств предоставленных субсидий.

Для обеспечения жильем льготных категорий граждан (ветеранов ВОВ и инвалидов) предоставленные областным и федеральным бюджетом денежные средства были полностью израсходованы, путем выдачи единовременных денежных выплат на приобретение жилья 5 семьями.

Денежные средства, выделенные по плану по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» были израсходованы в полном объеме на покупку квартир. Дополнительно 27.10.2015 года для обеспечения жильем детей сирот были предоставлены денежные средства в размере 46426,780 руб. и 9990,0 неизрасходованные денежные средства прошлых лет. Учитывая, что приобрести жилье на первичном рынке от застройщика нет возможности, строительство не ведется, закупить квартиры на вторичном рынке

в конце года в большом количестве не представляется возможным. Всего за 2015 год на вторичном рынке жилья было приобретено 31 квартира для вышеуказанной категории граждан.

В целом муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,9).

7. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 15.11.2013 года №3525. В программу внесены изменения от 24.02.2014 №619, от 19.03.2014 №843, от 06.10.2014 №3503, от 16.12.2014 №4431, от 22.05.2015 №1453, от 18.08.2015 №2282, от 18.09.2015 №2591, от 16.11.2015 №3036.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 7 174 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 7 174 тыс. руб. (в том числе средства ФБ – 3 347 тыс. руб., средства ОБ – 1 212,5 тыс. руб., средства МБ – 2 614,5 тыс., руб.). За 2015 год расходы составили 6 893 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 96,1% от ассигнований, в связи с экономией при проведении конкурсных процедур при заключении контрактов.

1.1. подпрограмма «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»

Предусмотрены средства в бюджете Лужского муниципального района в сумме 1748,5 тыс. руб., (в т.ч. 500 тыс. руб. средства областного бюджета) из них:

- на изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе – 263 000 рублей,

- организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского района – 110 000 рублей.

- разработка документов стратегического планирования – 500 тысяч. рублей за счет областного бюджета и 375,5 тысяч. рублей за счет местного бюджета. В связи с проведением конкурсных процедур стоимость заключенных и исполненных контрактов составила 751 тыс. рублей (экономия составила 249 тыс. руб.);

- проекты «Партизанская слава» и «Набережная реки города Луга» - 500 тысяч рублей – исполнителем по данному направлению является отдел архитектуры и градостроительства. В связи с проведением конкурсных процедур стоимость заключенных и исполненных контрактов составила 219 тыс. рублей (экономия составила 281 тыс. руб.).

1.2. подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»:

Предусмотрены средства в сумме 5 550 тыс. руб., из них 1 366 тыс. руб. – средства МБ, 837 тыс. руб.- средства ОБ, 3 347 тыс. руб. - средства ФБ.

За счет выделенного финансирования были предоставлены:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства действующим менее одного года – в общем объеме 5234 тыс. руб. (в том числе МБ – 1050 тыс. руб., ОБ - 837 тыс. руб., ФБ – 3347 тыс. руб.);

- субсидии, предоставляемые на конкурсной основе, организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства в сумме 316 тыс.руб.

Все мероприятия программы выполнены. Значения всех индексов результативности подпрограмм муниципальной программы выше 1. В целом муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1).

8. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 23.12.2013 года №3994. В программу внесены изменения от 02.06.2015 №1534.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 10 542,2 тыс.руб., ассигнования предусмотренные в бюджете – 10 312,2 тыс., руб.. За 2015 год расходы составили 6 095,5 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 59,1% от ассигнований.

В Лужском муниципальном районе в 2015 году систематически занимающихся физической культурой и спортом - 25022 человек, что составляет 33,3 %.

Количество сельского населения Лужского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 7773 человек.

Самые массовые виды спорта в районе: футбол – 2634 человек, баскетбол – 1563, легкая атлетика – 1328, лыжные гонки – 1074, художественная гимнастика – 438, пауэрлифтинг – 436, дзюдо – 279.

За 2015 год подготовлено 541 спортсмена разрядника (в т.ч. I разряда – 6 человек).

В 2015 году были организованы и проведены 187 районных и областных соревнований на спортобъектах Лужского муниципального района

Введено в эксплуатацию спортобъектов:

1. Универсальная спортивная площадка СОШ №3 (г.Луга)
2. Универсальная спортивная площадка Ям-Тесовская СОШ

Продолжается строительство спортобъектов:

1. ФОК Дзержинское СП
2. ФОК Газпром

Подготовка проектно-сметной документации на строительство спортобъектов:

1. Универсальная спортивная площадка г.Луга, ул.Молодежная
2. ФОК г.Луга, ул.Набережная

На игры Первенства Ленинградской области по футболу среди детских и юношеских команд. Лужский муниципальный район выставил команды четырех возрастов. Команда 96-98 годов рождения стала бронзовым призером Первенства Ленинградской области по футболу 2015 года – **3 место**.

В пос.Осьмино Лужского района на берегу Славянского озера проходил **Чемпионат России и Ленинградской области по спорту сверхлегкой авиации** и V Фестиваль любителей экстремальных видов спорта и отдыха Лужского района. В спортивном мероприятии приняли участие 23 экипажа из Приморского края, Крыма, Адыгеи, Иванова, Рыбинска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Вологды, Гатчина и Луги.

В городе Апатиты, Мурманской области прошел XXVII традиционный турнир по дзюдо среди школьников. В турнире приняли участие более 300 юношей и девушек из 4 стран: Финляндия, Эстония, Норвегия и России. Команда г. Луги приняла участие в данных соревнованиях и показала следующие результаты: **1 место, четыре 2 место и два 3 места**.

В г.Выборге состоялось Первенство Ленинградской области по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет (1999-2001г.р.) Более 180 участников в 16 весовых категориях из 9 сборных команд муниципальных районов Ленинградской области приняли участие в данных соревнованиях. По результатам показанных на этих соревнованиях **шесть спортсменов вошли в сборную Ленинградской области** и завоевали право представлять Лужский муниципальный район на Первенстве СЗФО по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в 2016 году в г. Архангельске.

Значения всех индексов результативности подпрограмм муниципальной программы выше 1,3. В целом муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,3).

9. Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах»

Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 30.12.2013 года №4076. Изменения в программу не вносились.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 9 147,5 тыс.руб. (в том числе средства ОБ – 2 600 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 7 554,1 тыс. руб. (в том числе средства ФБ – 23,4 тыс. руб., средства ОБ – 1 117,2 тыс. руб., средства МБ – 6 413,2 тыс., руб.). За 2015 год расходы составили 7 554,1 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 99,9% от ассигнований.

В 2015 году отдел молодежной политики, спорта и культуры координировал и направлял деятельность Домов культуры, клубов, библиотек, муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Лужского муниципального района, планировал и проводил районные мероприятия: праздники, фестивали, акции, конференции принимал активное участие в подготовке и проведении областных и региональных мероприятий, которые проходили на базе учреждений культуры Лужского района.

Сеть учреждений культуры представлена 18 муниципальными юридическими лицами, в состав которых вошли: Киноцентр «Смена», 17 Домов культуры, 7 сельских клубов, спортивно-культурный центр (пос. Скреблово), 33 библиотеки (Всего 59 учреждений).

На основании постановления администрации Лужского муниципального района от 23.11.2015 № 3121 учреждения дополнительного образования переданы в комитет образования администрации Лужского муниципального района:

- МОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова» (г.Луга, пр. Кирова, 64);

- МОУ ДОД «Лужская детская школа искусств» (г.Луга, пр. Кирова, 39);

- МОУ ДОД «Лужская детская художественная школа» (г. Луга, пр. Кирова, 75);

- МОУ ДОД «Толмачевская детская музыкальная школа» (п. Толмачево, ул. Толмачева, 10);

В рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» согласно плана мероприятий капитального ремонта объектов культуры городских поселений Ленинградской области выполнены мероприятия:

МОУ ДОД «Лужская детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова» - произведена замена оконных блоков фасада- 299,99 тыс. руб.

В 2015 году на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек Лужского района выделено 451,7 тыс. руб. в т.ч. Федерального бюджета – 23,4 тыс.руб; из областного бюджета – 194,1 тыс. руб.; из местного бюджета - 234,2 тыс. руб. (в 2014 году – 405,5 тыс. рублей).

За счет субсидии из бюджета Ленинградской области (12 849,4 тыс. рублей) бюджетам городских и сельских поселений Лужского муниципального района и субсидии Лужского муниципального района (3,0 млн. руб.) на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры средняя заработная плата работников культуры выросла до 23 436 рублей (+4 493руб.), в т.ч.

- по учреждениям культурно-досугового типа – 24 315 руб. (+4 534 руб.);

- по библиотекам – 19 919 руб. (+3 202 руб.);

- по школам искусств – 25 828 руб. (+6 206 руб.);

- по кино – 21 784 руб. (+2 644 руб.)

(на 1 января 2015 года средняя зарплата составляла - 23 436 рублей)

На проведение районных мероприятий, фестивалей и праздников из местного бюджета Лужского муниципального района в 2015 году израсходовано 1 340, тыс. руб.

- Районный праздник для блокадников «Запомни этот город – Ленинград, запомни – эти люди ленинградцы!», посвященный 70-годовщине снятия блокады Ленинграда.

- За звездой Рождества

-Районный праздник "Город Луга - город воинской славы" (встреча ветеранов ВОВ с учащимися музыкальной школы.

- Районный праздник "День работников культуры".

- Районный фестиваль вокальных и хоровых коллективов «Звучи родное Полужье»;

- Районный фестиваль народного творчества «Играй, гармонь».
- Районный фестиваль авторской и бардовской песни.
- Районный фольклорный праздник «Красная горка».
- Районный фестиваль детских музыкальных школ искусств «Музыка военных лет», посвященный 70-летию Победы в ВОВ в рамках регионального фестиваля.
- Областной праздник «Встреча партизан Ленинградской, Псковской, Новгородской областей и г. Ленинграда, посвященный 70-летию Победы.
- Открытый районный фестиваль фольклора и ремесел «Лужские зори».
- Организация поездки библиотекарей Лужского муниципального района на областной праздник – семинар.
- Открытый районный фестиваль фольклора и ремесел «Лужские зори», проводимого в рамках межрегионального фольклорного фестиваля.
- Районной праздник «День партизан и подпольщиков», посвященный 70 летию Победы.
- Районный праздник, посвященный Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
- Районный историко-фольклорный праздник -фестиваль "Ольгины Берега"
- Концертное обслуживание международной агропромышленной выставки-ярмарки "Агрорусь - 2015".
- Районная игра – фестиваль по краеведению «Новолетие».
- Районный фольклорный праздник «Осенины», посвященный окончанию сбора урожая.
- Районный праздник-фестиваль, посвященный Дню пожилого человека «Дорогие мои старики».

Значения индексов результативности и индексов эффективности подпрограмм муниципальной программы колеблются от 0,1 до 1,3. В целом муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах» в 2015 году реализована с низким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 0,7).

10. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» утверждена постановлением администрации Лужского муниципального района от 19.06.2015 № 1661. Изменения в программу в 2015 году не вносились.

На 2015 год муниципальной программой запланировано финансирование в размере 40 019 тыс.руб. (в том числе средства ОБ – 22 251 тыс. руб.), ассигнования предусмотренные в бюджете – 77 983 тыс. руб. (в том числе средства ОБ – 57 934,9 тыс. руб., средства МБ – 20 048,4 тыс., руб.). За 2015 год расходы составили 58 167,9 тыс.руб. Расходы на реализацию мероприятий программы составили 74,6% от ассигнований.

Реализация мероприятий проводилась в рамках следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

За период 2015 года за счет средств областного и местного бюджета проведены работы по ремонту аварийных объектов теплоснабжения:

Согласно постановлению № 449 от 30.11.2015 о внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 04 июня 2015 года № 195 «О распределении в 2015 году субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»:

- ремонт тепловой сети протяженностью 1 847,84 п.м. трубопровода на участке по ул.Киевская от ТК-5 до ТК-6, ТК-7 - ТК-8 - ТК-9 - ж.д. №35, по ул.Гагарина ТК-2 - ТК-4 - ТК-3 - ТК-2 - ТК-1 - ТКУ ж.д. №29/15, ТК-3 - ж.д. №17а ул.Смоленская, ТК-2 - ж.д. №20 ул.Смоленская, ТК-1 - ж.д. №20а, г.Луга на сумму 14 809,047 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет: 13 991,00 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района: 818,047 тыс. руб.)

- ремонт тепловой сети протяженностью 860 п.м. трубопровода на участке от котельной по ул. Пислегина к д/с №7, г.Луга на сумму 2 460,695 тыс. руб. (в т.ч. областной бюджет: 2 000,00 тыс. руб., софинансирование из бюджета Лужского муниципального района: 460,695 тыс. руб.)

- ремонт тепловой сети протяженностью 1 434 п.м. трубопровода на участке по ул. Нижегородская от ТК-2 до ТУ д/сада № 17, г.Луга на сумму 4 530 тыс. руб. (в т.ч. ОБ - 4300 тыс. руб., софинансирование из МБ - 230 тыс. руб.)

Подпрограмма 2 «Чистая вода»

Работы выполнены не в полном объеме, в связи с тем, что не решен вопрос о выделении земельного участка.

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

На денежные средства данной подпрограммы МКУ «Лужский ЦБУК» заключены договоры на выполнение работ по замене оконных блоков в школе №6.

Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»

Содержание автомобильных дорог

В 2014 году был заключен муниципальный контракт №145300016514000147 от 03.12.2014 с ООО «Вираз» на сумму 7 464 202,94 руб. срок выполнения работ до 12.04.2015 г.

Остаток средств составил: 3 526,7 тыс. руб.

Остатки средств на 2015 (3 526,7 тыс. руб.) год и предусмотренное финансирование на 2016 год (9 900 тыс. руб.) вошли в муниципальный контракт с ООО «Вираз» № 0145300016515000149-0144560-01 от 27.11.2015 в сумме 13 727,9 тыс. руб. (до 30.09.2016).

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений

В 2015 году состоялся аукцион на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: подъезд к д. Бараново. С ООО «ЦЕСУ» был заключен муниципальный контракт №145300016514000163-0144560-01 от 01.12.2014. на сумму 10 358,4 тыс. руб.

Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»

Денежные средства с данной подпрограммы были передвинуты на выполнение работ по капитальному ремонту артскважины.

Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»

Денежные средства с данной подпрограммы были передвинуты на выполнение работ по капитальному ремонту артскважины.

Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»

По данной подпрограмме в 2015 году был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по продаже проездных льготных билетов обучающимся с ОАО «МРТК» на сумму 297 000 руб.

Отделом транспорта, связи и коммунального хозяйства заключено соглашение о выплате субсидий на компенсацию расходов по перевозкам льготных категорий граждан на регулярных автобусных маршрутах, введенных с 01.09.2014 года, за счет средств бюджета Лужского муниципального района с ИП Голубом А.В.

В 2015 году было выплачено субсидий 743 640,00 руб.

Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»

Данная подпрограмма требует тщательного отбора исполнителя для выполнения проектирования и строительства, длительной подготовки исходных данных для подготовки аукционов, является долгосрочной и выполнение требует длительного периода исполнения, в 2015 году было оплачено 75% проектно-изыскательских работ

Значения индексов результативности подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» и «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы выше 2,6, в то же время индекс результативности подпрограммы «Утилизация ТБО» равен нулю. Индексы эффективности всех подпрограмм, за исключением «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», «Чистая вода», «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений» и «Организация транспортного обслуживания» ниже 0,7. В целом муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы» в 2015 году реализована с высоким уровнем эффективности (Индекс эффективности – 1,03).

Отчет о реализации мероприятий муниципальных программ Лужского муниципального района за 2015 год

(тыс.руб.)

№ пп	Наименование подпрограммы/мероприятий программы (подпрограммы)	Соисполнитель / участник мероприятия	Объем финансирования план на 2015 год					Объем финансирования факт за 2015 год					Выполнено на отчетную дату нарастающим итогом,					Результат выполнения / причины не выполнения
			Всего	в т.ч.				Всего	в т.ч.				Всего	в т.ч.				
				федеральный	областной	местный бюджет	прочие источники		федеральн ый	областной	местный бюджет	прочие источники		федеральн ый	областной	местный бюджет	прочие источники	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Муниципальная программа «Современное образование Лужского района на 2014 — 2016 годы»																	
1.1.	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»																	
	Мероприятие 1.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий»	Учреждения дошкольного образования	159198,1			159198,1		165998,14		0	165998,14		163957,21		0	163957,21		мероприятие выполнено [1]
	Мероприятие 1.2 Межевание земельных участков	Д/с №1, Д/с №12, Д/с №25, Красномаякски й д/с, Междозерный д/с, Пехенецкий д/с	351			351		298,98		0	298,98		298,44		0	298,44		мероприятия выполнено. экономия за счет уменьшения стоимости услуг по межеванию. Принимая во внимание стоимость заключаемых договоров, в соответствии с действующим законодательством конкурсные процедуры не проводились. [1]
	Мероприятие 1.3 Софинансирование государственных программ	д/с №4 (ремонт здания д/с 16)	15260,5			15260,5		14060,5			14060,5		14060,5			14060,5		мероприятие выполнено. Оборудование приобретено. При формировании бюджета и утверждении программы в сумму мероприятия заложена сумма в размере 1200,0 для приобретения оборудования для 4 д/с. согласно решению совета депутатов сумма отнесена к мероприятию "Укрепление материально-технической базы в учреждениях дошкольного образования " [1]
	Мероприятие 1.4 Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования	Учреждения дошкольного образования	805,7			805,7		805,7		0	805,7		804,7		0	804,7		мероприятие выполнено
	Мероприятие 1.5 «Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования»	Учреждения дошкольного образования	420			420		236		0	236		236		0	236		мероприятие выполнено. В связи с выделением дополнительных средств в декабре 2014 года мероприятия по Обеспечению безопасных условий и охраны труда частично проведены в декабре 2014 года.. Экономия средств направлена на покрытие транспортных расходов ИМЦ [1]
	Мероприятие 1.6. Укрепление материально-технической базы в учреждениях дошкольного образования	д/с 4 и др. учреждения дошкольного образования	4017		1367	2650		18753,78		11418,3	7335,48		18753,78		11418,3	7335,48		мероприятие выполнено [1]
	Мероприятие 1.7 «На реализацию программ дошкольного образования» (зарплата с начислениями и учебные расходы)	Учреждения дошкольного образования	109556,3		109556,3			132422,4		132422,4	0		132422,4		132422,4	0		мероприятие выполнено [1]
	Мероприятие 1.8 «На выплату компенсации части родительской платы»	Учреждения дошкольного образования	5261,6		5261,6			8669,7		8669,7	0		8669,7		8669,7	0		мероприятие выполнено [1]
	Мероприятие 1.9 Строительство и реконструкция детского сада №16 (КВСР 316)	д/с 4	56241,8		56241,8			56241,8		56241,8			56241,8		56241,8			мероприятие выполнено
	Мероприятие 1.10 На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного образования детей" (средства депутатов из обл.бюджета)	Учреждения дошкольного образования	1300		1300			3550		3550	0		3550		3550	0		мероприятие выполнено [1]
	Всего по подпрограмме 1		352412	0	173726,7	178685,3	0	401037	0	212302,2	188734,8	0	398994,53	0	212302,2	186692,33	0	
1.2	Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»																	
	Мероприятие 2.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий»	Учреждения начального общего.	106828,6			106828,6		103467,63		0	103467,63		103467,63		0	103467,63		мероприятие выполнено [1]

		основного общего, среднего общего образования детей															
	Мероприятие 2.2 Межевание земельных участков	СОШ 5, Скребловская СОШ, Горошковская СОШ, Загорская НШДС	155			155		139,96		0	139,96		139,96		0	139,96	мероприятия выполнено экономия за счет уменьшения стоимости услуг по межеванию. Принимая во внимание стоимость заключаемых договоров, в соответствии с действующим законодательством конкурсные процедуры не проводились. [1]
	Мероприятие 2.3 Обязательный медицинский осмотр	Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей	890,4			890,4		890,4		0	890,4		890,4		0	890,4	мероприятие выполнено
	Мероприятие 2.4 Обеспечение безопасных условий и охраны труда	Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей	300			300		58,05		0	58,05		58,05		0	58,05	мероприятие выполнено в связи с выделением дополнительных средств в декабре 2014 года, мероприятия по Обеспечению безопасных условий и охраны труда частично проведены в декабре 2014 года.. Экономия средств направлена на покрытие транспортных расходов ИМЦ [1]
	Мероприятие 2.5 «Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования»	Горошковская СОШ, СОШ №3 и др. Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей	15559,9		5712,5	9847,4		113091,97		94492,4	18599,57		113091,97		94492,4	18599,57	мероприятие выполнено [1]
	Мероприятие 2.6 Организация работы школьных лесничеств	Толмачевская СОШ	58			58		154		140	14		154		140	14	мероприятие выполнено [1]
	Мероприятие 2.7 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Заклинская СОШ, Володарская СОШ, оплата завершения работ по строительству стадиона СОШ №3	110			110		4614,96	2467	1928,2	219,76		4614,96	2467	1928,2	219,76	мероприятие выполнено [1]
	Мероприятие 2.8 На питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области	Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей	29063,6		29063,6			32371,8		32371,8			32371,8		32371,8		мероприятие выполнено [1]
	Мероприятие 2.9 «На реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях» (заработная плата с начислениями, клининг, учебные расходы, приобретение аттестатов)	Учреждения начального общего, основного общего, среднего общего образования детей	310563,1		310563,1			337222,4		337222,4	0		337222,4		337222,4	0	мероприятие выполнено [1]
	Мероприятие 2.10 На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие начального общего	Учреждения начального общего, основного	4550		4550			6151		6151	0		6151		6151	0	мероприятие выполнено [1]

	основного общего и среднего общего образования детей" (средства депутатов из обл.бюджета)	общего, среднего общего образования детей																
	Мероприятие 2.11 Развитие кадрового потенциала общеобразовательных организаций	СОШ №4	0				132		120	12		126		120	6		мероприятие выполнено [1]	
	Мероприятие 2.12 Поощрение победителей и лауреатов конкурсов	Мшинская СОШ, Володарская СОШ	0				110		110			110		110			мероприятие выполнено [1]	
	Мероприятие 2.13 Строительство и реконструкция объектов для организации общего образования (Толмачевская пристройка)	Толмачевская СОШ	5556			5556	15556		10000	5556		12940,48		10000	2940,48		мероприятие выполнено [1]	
	Всего по подпрограмме 2		473634,6	0	349889,2	123745,4	0	613960,17	2467	482535,8	128957,37	0	611338,65	2467	482535,8	126335,85	0	
1.3	Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»																	
	Мероприятие 3.1 «Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий»	учреждения дополнительного образования детей	98862,8			98862,8	101010,98			101010,98		100444,06		0	100444,06		мероприятие выполнено [1]	
	Мероприятие 3.2 «Обязательный медицинский осмотр в учреждениях образования»	учреждения дополнительного образования детей	277			277	277,02		0	277,02		277,02		0	277,02		мероприятие выполнено	
	Мероприятие 3.3 Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей	Компьютерный Центр, Муз.шк.им.Римского-Корсакова	1352,8		978,2	374,6	1409,72		1034,68	375,04		1409,72		1034,68	375,04		мероприятие выполнено [1]	
	Мероприятие 3.4 Обновление содержания общего образования, создание современной образовательной среды и развитие сети общеобразовательных организаций рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей"	Компьютерный центр	2091,7		1753,9	337,8	1998,01		1718,7	279,31		1998,01		1718,7	279,31		мероприятие выполнено [1]	
	Мероприятие 3.5 Капитальный ремонт объектов культуры в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей"	Муз.шк.им.Римского-Корсакова	0				300		300	0		299,99		299,99	0		мероприятие выполнено [1]	
	Мероприятие 3.6 Обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждениях образования в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей"	учреждения дополнительного образования детей	52,7			52,7	0					0					в связи с выделением дополнительных средств в декабре 2014 года, мероприятия по Обеспечению безопасных условий и охраны труда проведены в декабре 2014 года. Потребность в проведении мероприятий к началу 2015 года отсутствовала. Средства направлены на софинансирование оснащения инновационных площадок ДОУ и установку пандуса в МОУ "Скребловская СОШ" [1]	
	Мероприятие 3.7 На поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" (средства депутатов из обл.бюджета)	учреждения дополнительного образования детей	0				550		550	0		550		550	0		мероприятие выполнено [1]	
	Всего по подпрограмме 3		102637	0	2732,1	99904,9	0	105545,73	0	3603,38	101942,35	0	104978,8	0	3603,37	101375,43	0	
1.4	Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»																	
	Мероприятие 4.1 «Трудоустройство подростков»	ДЮСШ, ЦДЮТ, СОШ	600			600	698,89			698,89		698,89		0	698,89		мероприятие выполнено [1]	
	Мероприятие 4.2 «Организация отдыха и оздоровление детей» (в т.ч. витаминизация)	ДЮСШ, ЦДЮТ, СОШ, лагерь Юность	6488,2		455,2	6033	11070,13		5138,68	5931,45		11030,72		5099,27	5931,45		мероприятие выполнено [1]	
	Всего по подпрограмме 4		7088,2	0	455,2	6633	0	11769,02	0	5138,68	6630,34	0	11729,61	0	5099,27	6630,34	0	
1.5	Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы "Лужского МР»																	
	Мероприятие 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений»	МКУ Лужский ЦБУК, ИМЦ	30073,2			30073,2	25971,65			25971,65		25069,13			25069,13		мероприятие выполнено. Экономия за счет уменьшения суммы расходов на оплату коммунальных услуг (уменьшение расходов на отопление по причине "теплых" ноября-декабря 2015 года). Средства возвращены в КФ [1]	
	Мероприятие 5.2 «На выплату компенсации части родительской платы и осуществление	МКУ Лужский ЦБУК	396,3			396,3	396,3		396,3	0		396,3		396,3	0		мероприятие выполнено	

	отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы»	полномочия															
	Мероприятие 5.3 «На осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению питания обучающимся в общеобр. учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области на бесплатной основе »	МКУ Лужский ЦБУК полномочия	594,2		594,2		594,2	594,2	0		594,2	594,2	0		мероприятие выполнено		
	Всего по подпрограмме 5		31063,7	0	990,5	30073,2	0	26962,15	0	990,5	25971,65	0	26059,63	0	990,5	25069,13	0
	Итого по программе		966835,5	0	527793,7	439041,8	0	1159274,07	2467	704570,56	452236,51	0	1153101,22	2467	704531,14	446103,08	0
[1] Расхождение между запланированными по программе средствами и ассигнованиями бюджета, обусловлено тем, что планирование объемов финансирования на 2015 год осуществлялось в марте 2015 года, показатели утверждены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.06.2015 года №1729. На протяжении 2015 года в связи с изменением приоритетных и текущих потребностей образовательных организаций осуществления выделения дополнительных ассигнований из областного и местного бюджета. На момент предоставления отчета подготовлены изменения к Программе современное образование на 2015 год в соответствии с произошедшими в течение года изменениями объемов финансирования, однако в связи с длительностью процедуры согласования и утверждения изменения к программе до настоящего времени не утверждены. расхождение между запланированными по программе средствами и ассигнованиями бюджета, обусловлено тем, что: Планирование объемов финансирования на 2015 год осуществлялось в марте 2015 года, показатели утверждены Постановлением администрации Лужского муниципального района от 25.06.2015 года №1729. На протяжении 2015 года в связи с изменением приоритетных и текущих потребностей образовательных организаций осуществления выделения дополнительных ассигнований из областного и местного бюджета. На момент предоставления отчета подготовлены изменения к Программе современное образование на 2015 год в соответствии с произошедшими в течение года изменениями объемов финансирования, однако в связи с длительностью процедуры согласования и утверждения изменения к программе до настоящего времени не утверждены.																	
2	Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе» на 2014-2016гг.»																
2.1	Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»																
	1.1.предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	КСЗН	245682	85295,5	160386,5		245682	85295,5	160386,5		233817,3	73673,1	160144,2				Мероприятие выполнено
	1.2 выплата муниципальной пенсии		15394,1		15394,1		15394,1		15394,1		15394,1		15394,1				Мероприятие выполнено
	1.3 мероприятия в рамках подпрограммы		444,7		444,7		444,7		444,7		444,7		444,7				Мероприятие выполнено
	Всего по подпрограмме 1		261520,8	85295,5	160386,5	15838,8	0	261520,8	85295,5	160386,5	15838,8	0	249656,1	73673,1	160144,2	15838,8	0
2.2	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»																
	2.1.финансирование МАУ «Лужский ЦСО»	КСЗН	36691,5		36691,5		36691,5		36691,5		36691,5		36691,5				Мероприятие выполнено
	2.2 финансирование МКУ «СРЦН «Семья»		37258,6		37258,6		37258,6		37258,6		37258,6		37258,6				Мероприятие выполнено
	2.3 ср-ва на поддержку и развитие общественной инфраструктуры		105		105		105		105		105		105				Мероприятие выполнено
	Всего по подпрограмме 2		74055,1	0	74055,1	0	0	74055,1	0	74055,1	0	0	74055,1	0	74055,1	0	0
2.3	Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»																
	3.1 предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми	КСЗН	103806,4	29090,8	74715,6		103806,4	29090,8	74715,6		103806,4	29090,8	74715,6				Мероприятие выполнено
	3.2 мероприятия в рамках подпрограммы		173		173		173		173		173		173				Мероприятие выполнено
	Всего по подпрограмме 3		103979,4	29090,8	74715,6	173	0	103979,4	29090,8	74715,6	173	0	103979,4	29090,8	74715,6	173	0
2.4	Подпрограмма 4 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»																
	4.1 проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры, такси	КСЗН	200		75	125		200		75	125		200		75	125	Мероприятие выполнено
	Всего по подпрограмме 4		200	0	75	125	0	200	0	75	125	0	200	0	75	125	0
2.5	Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов»																
	5.1 мероприятия в рамках подпрограммы	КСЗН	197,4		69,3	128,1		197,4		69,3	128,1		197,4		69,3	128,1	Мероприятие выполнено
	Всего по подпрограмме 5		197,4	0	69,3	128,1	0	197,4	0	69,3	128,1	0	197,4	0	69,3	128,1	0
	Итого по программе		439952,7	114386,3	309301,5	16264,9	0	439952,7	114386,3	309301,5	16264,9	0	428088	102763,9	309059,2	16264,9	0
3	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы"																
3.1	Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы»:																
	поддержка развития с/х производства	С/х предприятия	14840,8		14840,8		14840,8		14840,8		14840,8		14840,8		14840,8		Мероприятие выполнено
	предоставление грантов	С/х предприятия и садоводческие некоммерческие организации	369		369		369		369		369		369		369		Мероприятие выполнено
	поддержка развития инфраструктуры садоводческих организаций	садоводческие некоммерческие организации	259,2		259,2		259,2		259,2		259,2		259,2		259,2		Мероприятие выполнено
	организация и проведение ярмарок, конкурсов	с/х товаропроизводители	431		431		431		431		431		431		431		Мероприятие выполнено
	поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств,личных подсобных хозяйств граждан за счет субвенций Ленинградской области	крестьянские (фермерские) хозяйства,личные подсобные хозяйства граждан	2500		2500		2500		2500		2500		2500		2500		Мероприятие выполнено (За счет субвенций из бюджета Ленинградской области произведена выплата субсидий за комбикорм крестьянским(фермерским) хозяйствам ,личным подсобным хозяйствам граждан)
	Итого подпрограмма 1		18400	0	2500	15900	0	18400	0	0	18400	0	18400	0	0	18400	0
3.2	Подпрограмма«Устойчивое развитие сельских территорий Лужского района на 2014-2017 годы и на период до 2020																

года»	улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	сектор по жилищной политике АЛМР	14404,6	2880,9	7202,3		4321,4	0					0				Мероприятие выполнено. Финансирование не программное	
	развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности	Сельские поселения	2500		2500			0					0				Мероприятие выполнено. Финансирование не программное	
	развитие сети учреждений культурно-досуговой деятельности	Сельские поселения	36590,9		34109,9	2481		1746			1746		1746			1746	Мероприятие выполнено	
	развитие газификации в сельской местности	Сельские поселения	200			200		0					0				Мероприятие выполнено. Финансирование не программное	
	реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную застройку	Сельские поселения	51750		51000	750		0					0				Выполнение мероприятия перенесен на 2016 год (положительное заключение гос.экспертизы получено только в декабре 2015г.)	
	Итого подпрограмма 2		105445,5	2880,9	94812,2	3431	4321,4	1746	0	0	1746	0	1746	0	0	1746	0	
	Всего по муниципальной программе		123845,5	2880,9	97312,2	19331	4321,4	20146	0	0	20146	0	20146	0	0	20146	0	
4	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»																	
	1.1. Формирование программы муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено
	1.2. Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено
	1.3. Обслуживание муниципального долга Лужского муниципального района	Комитет финансов	2604				2604	655,8			655,8		655,8			655,8	Обслуживание муниципального долга осуществляется в соответствии с заключенными договорами. Кредиты в 2015 году не привлекались. Осуществлялось только обслуживание реструктуризированного бюджетного кредита.	
	1.4. Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено
	1.5. Подготовка основных направлений бюджетной политики и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено
	1.6. Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено
	1.7. Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено
	1.8. Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено
	1.11. Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено
	1.12. Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено
	1.13. Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено
	1.14. Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено
	1.15. Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено
	1.16. Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Совет депутатов муниципального района	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено
	1.17. Организация подготовки и составление ежемессичной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено
	1.18. Получение и проверка ежемессичной, квартальной, годовой отчетности поселений, главных распорядителей средств	Комитет финансов						Финансирование не предусмотрено										Мероприятие выполнено

[illegible]

	1.1. Создание условий работы с интернет-ресурсами (сайт администрации Лужского муниципального района), направленных на работу с инвесторами и жителями района, их структурирование и содержательное наполнение.	ОАРИП КЭРАПК администрации ЛМР	Финансирование не предусмотрено														мероприятие выполнено
	1.2. Совершенствование информационной базы туристической отрасли. Обеспечение потенциальных инвесторов значимой информацией через СМИ. Создание комфортной информационной среды для туристов.		Финансирование не предусмотрено														мероприятие выполнено
	1.3. Содействие привлечению инвестиций в экономику Лужского муниципального района		Финансирование не предусмотрено														мероприятие выполнено
	1.4. Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристские рынки	ОАРИП КЭРАПК администрации ЛМР	Финансирование в 2015 году не предусмотрено														Мероприятие в 2015 году не предусмотрено
	- выпуск туристского путеводителя Лужского района и рекламной продукции;		Финансирование в 2015 году не предусмотрено														Мероприятие в 2015 году не предусмотрено
	- изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе;		Финансирование в 2015 году не предусмотрено														Мероприятие в 2015 году не предусмотрено
	- участие в выставках, ярмарках, конференциях, круглых столах, форумах различных уровней по вопросам развития туризма;		Финансирование в 2015 году не предусмотрено														Мероприятие в 2015 году не предусмотрено
	-организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского районе		Финансирование в 2015 году не предусмотрено														Мероприятие в 2015 году не предусмотрено
	-оснащение зала видеоконференций (оформление лицензий на подключение к серверу ВКС)		Финансирование в 2015 году не предусмотрено														Мероприятие в 2015 году не предусмотрено
	1.5. Стимулирование развития туризма:																
	- разработка проектов: «Партизанская Слава», «Набережная реки г. Луга»		500			500		500			500		219			219	мероприятие выполнено. Экономия в связи с проведением конкурсных процедур по заключенным контрактам. Экономия составила 281 тыс. рублей
организации туристической тропы между п.Волошово и д. Сяберо «Путь А. Невского»			Финансирование в 2015 году не предусмотрено														Мероприятие в 2015 году не предусмотрено
	1.6. Установление межрайонных, межрегиональных и международных связей в сфере туризма. Содействие продвижению туристских услуг Лужского муниципального района на туристские рынки	ОАРИП КЭРАПК администрации ЛМР															
	1.6.1. Изготовление туристско-информационных материалов о Луге и Лужском районе		263			263		263			263		263			263	Мероприятие выполнено
	1.6.2. Участие в областных и межрегиональных конкурсах по вопросам инвестиционного развития, в т.ч. в сфере туризма		Финансирование в 2015 году не предусмотрено														Мероприятие выполнено
	1.6.3. Организация и проведение целевых информационно-рекламных семинаров по раскрытию туристского потенциала Лужского районе	ОАРИП КЭРАПК администрации ЛМР	110			110		110			110		110			110	Мероприятие выполнено
	1.7. Развитие системы стратегического планирования																
7.2	1.7.1 Разработка документов стратегического планирования Лужского муниципального района	ОАРИП КЭРАПК администрации ЛМР	751		375,5	375,5		875,5		500	375,5		751		375,5	375,5	Мероприятие выполнено (в части 2015 года). Экономия по заключенному контракту составила 249 тыс. рублей. Расхождение денежных средств между предусмотренным программой и ассигнованиями бюджета обусловлено тем, что средства областного бюджета в сумме 125,5 тыс. руб. были возвращены в декабре 2015 года в областной бюджет, но изменения в бюджете Лужского муниципального района учтены были только по денежным средства бюджета ЛМР
	1.7.2. Контроль, мониторинг и корректировка документов стратегического планирования Лужского муниципального района		Финансирование не предусмотрено														
Итого по подпрограмме 1			1624	0	375,5	1248,5	0	1748,5	0	500	1248,5	0	1343	0	375,5	967,5	0
	2. Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»	ОАРИП КЭРАПК администрации ЛМР															
	2.1 Мероприятие «Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам																подпрограмма выполнена
	2.1.1. Предоставление субсидий субъектам малого		5234	3347	837	1050		5234	3347	837	1050		5234	3347	837	1050	Мероприятие выполнено

	предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности																	
	2.2. Мероприятие «Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»																	
	2.2.1 Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	Финансирование в 2015 году не предусмотрено																
	2.2.2. Предоставление субсидий организациям муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с оказанием безвозмездных информационных, консультационных и образовательных услуг в сфере предпринимательской деятельности и реализуемых мер поддержки малого и среднего предпринимательства	316			316		316			316		316			316		Мероприятие выполнено	
	Итого по подпрограмме 2	5550	3347	837	1366	0	5550	3347	837	1366	0	5550	3347	837	1366	0		
	Всего по программе	7174	3347	1212,5	2614,5	0	7298,5	3347	1337	2614,5	0	6893	3347	1212,5	2333,5	0		
8	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах»																	
8.1.	Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе»																	
	Районные спортивно – массовые и физкультурно – оздоровительные мероприятия. Организация и проведение районных спортивно – массовых и физкультурно – оздоровительных мероприятий среди различных возрастных групп	МОУДО «Лужская детско-юношеская школа»	420			420		420			420		420			420	Мероприятие выполнено	
	Областные физкультурные и спортивные мероприятия		1523			1523		1523			1523		1523			1523	Мероприятие выполнено	
	Итого по подпрограмме 1		1943	0	0	1943	0	1943	0	0	1943	0	1943	0	0	1943	0	
8.2	Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»																	
	Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в г. Луга по ул. Набережная, 1	Отдел архитектуры и градостроительства; Комитет образования; Администрации поселений.	5579,1			5579,1		5554,1			5554,1		2365,4			2365,4	ФОК г.Луга, ул.Набережная отрицательные заключения госэкспертизы на проектно-сметную документацию. Выполнение мероприятия перенесено на 2017 год	
	Строительство физкультурно – оздоровительного комплекса в г. Луга по ш.Медведское (Газпром)		1020,1			1020,1		1620,1			1620,1		1588,1			1588,1	Мероприятие выполнено	
	Строительство спортивных площадок: - 2 в Лужском городском поселении; - 2 в сельских поселениях		2000			2000		13435,887		12035,9	1400		12464,887		12035,9	429	Мероприятие не выполнено. Универсальной спортивной площадке г.Луга, ул.Молодежная не присвоен адрес	
	Дополнительно Оборудование для инвалидов спортзал г.Луга, Т.Петровой,10		0					25			25		0			0	Несоответствие уровней собственности и финансирования	
	Итого по подпрограмме 2		8599,2	0	0	8599,2	0	20635,1	0	12035,9	8599,2	0	16418,4	0	12035,9	4382,5	0	
	Итого по программе		10542,2	0	0	10542,2	0	22578,1	0	12035,9	10542,2	0	18361,4	0	12035,9	6325,5		
9	Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах»																	
9.1	Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям».																	
	1.1 Комплектование муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека»	МКУ «Лужская межпоселенческая районная библиотека»	1440,0	0,0	1000,0	440,0	0,0	451,7	23,4	194,1	234,2	0,0	451,7	23,4	194,1	234,2	0,0	
	1.2. Деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека»		4057,5			4057,5		5052,4		623,1	4429,3		5052,4		623,1	4429,3	Мероприятие выполнено	
	Всего по подпрограмме 1		5497,5	0,0	1000,0	4497,5	0,0	5504,1	23,4	817,2	4663,5	0,0	5504,1	23,4	817,2	4663,5	0,0	
9.2	Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодельного творчества».																	
	2.1. Проведение районных культурно-досуговых мероприятий	МКУ «Лужский городской Дом культуры»	1300,0	0	200	1100	0	1650,0	0	300	1350	0	1640,0	0	300	1340	0	
	Всего по подпрограмме 2		1300	0	200	1100	0	1650	0	300	1350	0	1640	0	300	1340	0	
9.3	Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»																	
	3.1. Оснащение музыкальных, художественной школ и школы искусств музыкальными инструментами и другим специализированным учебным оборудованием	МОУ ДОД	1550,0	0	1000	550	0	0,0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
	3.1. Капитальный ремонт объектов культуры	МОУ ДОД «Лужская детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова»	800,0	0	400	400	0	400,0	0	0	400	0	399,99	0	0	399,99	0	

	Всего по подпрограмме 3		2350	0	1400	950	0	400	0	0	400	0	399,99	0	0	399,99	0
	Итого по программе		9147,5	0,0	2600,0	6547,5	0,0	7554,1	23,4	1117,2	6413,5	0,0	7544,1	23,4	1117,2	6403,5	0,0
10.	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужеского муниципального района на 2015-2018 годы»																
10.1	Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»																
	1.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домах (взносы в региональный оператор по нежилым помещениям)	ОТСиКХ, КУМИ администрации ЛМР	229,8			229,8		490,8			490,8		490,8			490,8	Мероприятие выполнено. Изменилось финансирование в связи с увеличением площади помещений по данным КУМИ. Оплата взносов осуществляется по договорам, заключенным КУМИ.
	1.2. Ремонт и техническое обслуживание сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	ОТСиКХ администрации ЛМР	240			240		31882,1		29074,5	2807,63		25050,55		22925,75	2124,8	Мероприятие выполнено. Финансирование увеличилось в связи с выделением денежных средств из областного бюджета на проведение работ по ремонту тепловых сетей
	Итого по подпрограмме 1		469,8	0	0	469,8	0	32372,91	0	29074,48	3298,43	0	25541,35	0	22925,75	2615,6	0
10.2	Подпрограмма 2 «Чистая вода»																
	2.1. Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений г. Луга в соответствии с проектно-изыскательскими работами и разработанной проектно-сметной документацией на объект "Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г. Луга производительностью 17000 м3 в сутки"	ОТСиКХ администрации ЛМР	10265		10065	200		200			200		200			200	Работы выполнены не в полном объеме. Не решен вопрос о выделении земельного участка. 10065,0 т. руб. внепрограммные расходы- субсидии на мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и очистки сточных вод.
	Итого по подпрограмме 2		10265	0	10065	200	0	200	0	0	200	0	200	0	0	200	0
10.3	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»																
	3.1. Мероприятия по энергосбережению тепловой энергии в муниципальных учреждениях	ОТСиКХ, КО администрации ЛМР	1000			1000		1000			1000		1000			1000	Мероприятие выполнено
	Итого по подпрограмме 3		1000	0	0	1000	0	1000	0	0	1000	0	1000	0	0	1000	0
10.4	Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»																
	4.1 содержание автомобильных дорог	ОТСиКХ администрации ЛМР	9900			9900		9900			9900		6373,25			6373,25	В связи с погодными условиями, не было необходимости выполнения работ по расчистке дорог от снега, денежные средства не освоены в полном объеме
	4.2. Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений деятельности	ОТСиКХ администрации ЛМР	15486		12186	3300		25302,4		21202,4	4100		16116,4		14981,6	1134,8	Мероприятие выполнено. Экономия денежных средств после проведения аукциона на выполнение работ. Финансирование увеличилось в связи с выделением денежных средств из областного бюджета.
	Итого по подпрограмме 4		25386	0	12186	13200	0	35202,4	0	21202,4	14000	0	22489,65	0	14981,6	7508,05	0
10.5	Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»																
	5.1 Приобретение и установка новых дорожных знаков	ОТСиКХ администрации ЛМР	495			495		0			0		0			0	Выполнена передвижка денежных средств на кап ремонт артскважины
	Итого по подпрограмме 5		495	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»																
	6.1. Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов с несанкционированных салок	ОТСиКХ администрации ЛМР	200			200		0			0		0			0	Выполнена передвижка денежных средств на кап ремонт артскважины
	Итого по подпрограмме 6		200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7	Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»																
	7.1. Продажа проездных льготных билетов и выдача бесплатных льготных проездных билетов обучающимся	ОТСиКХ администрации ЛМР	300			300		300			300		297			297	Мероприятие выполнено
	7.2. Компенсация расходов по перевозкам льготных категорий граждан на регулярных автобусных маршрутах, введенных с 01.09.2014г.	ОТСиКХ администрации ЛМР	750			750		750			750		743,6			743,6	Мероприятие выполнено
	Итого по подпрограмме 7		1050	0	0	1050	0	1050	0	0	1050	0	1040,6	0	0	1040,6	0
10.8	Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»																
	8.1. Проектирование и строительство газопровода межпоселковый среднего давления от д. Ретюнь до п. Володарское; межпоселковый д. Заcliffe, д. Смешено, д. Турово, д. Нелай, д. Слапи с отводом на Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр; распределительный	ОТСиКХ администрации ЛМР	1153,2			1153,2		8158		7658	500		7896,3		7658	238,3	Данная подпрограмма требует тщательного отбора исполнителя для выполнения проектирования и строительства, длительной подготовки исходных данных для

	среднего давления с вводами в жилые дома в п. Торковичи; межпоселковый среднего давления от п. Межозерный до п. Скреблово																	подготовки аукционов, является долгосрочной и выполнение требует длительного периода исполнения, в 2015 году было оплачено 75% проектно-изыскательских работ. Финансирование увеличилось в связи с выделением денежных средств из областного бюджета.
	Итого по подпрограмме 8		1153,2	0	0	1153,2	0	8158	0	7658	500	0	7896,3	0	7658	238,3	0	
	Всего по программе		40019,0	0,0	22251,0	17768,0	0,0	77983,3	0,0	57934,9	20048,4	0,0	58167,9	0,0	45565,4	12602,6	0,0	
	Итого муниципальные программы Лужского муниципального района		1705164,7	127438,7	1035016,7	533162,7	9546,7	1841995,9	127048,2	1162351,9	547370,6	5225,3	1799501,6	115425,8	1149576,2	529274,4	5225,3	

**Степень достижения целей и решения задач муниципальных программ
Лужского муниципального района за 2015 год**

1	Наименование показателя (индикатора)	значения показателей муниципальной программы						обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
		единица измерения	2014 год	2015 год				
				план	факт	% к предыдущему году	% к плану	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2016 годы"							
1.1.	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»							
	Доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от общего числа детей дошкольного возраста, нуждающихся в этой услуге)	%	98,70%	82,70%	82,80%	83,9%	100,1%	достигнуто плановое значение показателя
	Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандарта дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования	%	8,40%	100,00 %	100,00%	1190,5 %	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях	%	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений	%	96,70%	100,00 %	99,4% ^[1]	102,80 %	99,40%	99,4% - показатель, рассчитанный без учета работников дошк.групп. С учетом численности и заработной платы работников дошкольных групп достигнуто плановое значение показателя – 102,7%
1.2	Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»							
	Удельный вес численности обучающихся образовательных учреждений общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами	%	68,60%	72,80%	75,70%	110,3%	104,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Доля обучающихся третьей ступени обучения обучающихся по программам профильного обучения (от общего числа обучающихся третьей ступени)	%	100,00 %	80,00%	100,00%	100,0%	125,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10% с худшими результатами ЕГЭ	Единица (кол-во шт.)	1,46	1,4	1,4	95,9%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений	%	0,00%	0,30%	0,00%	100,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Доля, вес численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников государственных (муниципальных)	%	100,00 %	99,70%	100,00%	100,0%	100,3%	достигнуто плановое значение показателя

	общеобразовательных учреждений							
	Доля обучающихся 7-11 классов образовательных учреждений общего образования, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся)	%	35,40%	40,00%	41,10%	116,1%	102,8%	достигнуто плановое значение показателя
	Доля общеобразовательных учреждений, в которых органы государственного управления принимают участие в разработке и утверждении основных образовательных программ	%	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений Лужского района	%	12,40%	10,50%	10,20%	82,3%	97,1%	Показатель ниже запланированного уровня в связи со снижением численности населения ЛМР в возрасте до 30 лет. Миграция молодого населения в крупные близлежащие города (урбанизация молодежи).
	Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области	%	101,90 %	100,00 %	110,0% [2]	107,9	110,0%	достигнуто плановое значение показателя
1.3	Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»							
	Доля детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнительного образования (в общей численности детей и молодежи данной категории)	%	71,50%	71,50%	79,00%	110,5%	110,5%	достигнуто плановое значение показателя
	Соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате в Ленинградской области	%	76,70%	85,00%	86,3% [3]	112,50 %	101,50 %	достигнуто плановое значение показателя
1.4	Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»							
	-							
1.5	Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР»							
	-							
	Индикаторы комплексной оценки нескольких подпрограмм							
	Доля образовательных учреждений, укомплектованных квалифицированными кадрами:	%	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	достигнуто плановое значение показателя
	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»							
	Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»							
	Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»							
	Удельный вес численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района, прошедших в течение последних 3-х лет повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку (в общей численности руководящих и педагогических работников учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района):	%	87,90%	90,00%	92,60%	105,35 %	102,89 %	достигнуто плановое значение показателя
	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»							
	Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»							
	Подпрограмма 3. «Развитие							

	дополнительного образования детей»							
	Внедрение эффективного контракта с руководителями и педагогическими работниками в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Лужского района	%	100,00 %	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00 %	достигнуто плановое значение показателя
	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»							
	Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»							
	Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»							
	Доля обучающихся 1-11 классов, принявших участие в конкурсах и соревнованиях областного и Всероссийского уровня (в общей численности обучающихся)	%	38,00%	39,00%	41,00%	107,89 %	105,13 %	достигнуто плановое значение показателя
	Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»							
	Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»							
	Доля образовательных учреждений, в которых, проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы	%	95,40%	75,00%	96,10%	100,73 %	128,13 %	достигнуто плановое значение показателя
	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»							
	Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»							
	Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»							
	Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»							
	<u>[1] По состоянию на дату предоставления отчета сведения о величине средней заработной платы в сфере общего образования в Ленинградской области органами статистики не опубликованы. Показатель приведен согласно статистическим данным за январь-сентябрь 2015 года. Показатель рассчитан как отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Лужского муниципального района к средней заработной плате в сфере общего образования Ленинградской области</u>							
	<u>[2] По состоянию на дату предоставления отчета сведения о величине средней заработной платы в Ленинградской области органами статистики не опубликованы. Показатель приведен согласно статистическим данным за январь-сентябрь 2015 года. Показатель рассчитан как отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Лужского муниципального района к средней заработной плате в Ленинградской области (все категории работников в субъекте РФ)</u>							
	<u>[3] По состоянию на дату предоставления отчета сведения о величине средней заработной платы учителей в Ленинградской области органами статистики не опубликованы. Показатель приведен согласно статистическим данным за январь-сентябрь 2015 года. Показатель рассчитан как отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей Лужского муниципального района к средней заработной плате учителей в Ленинградской области</u>							
2	Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе» на 2014-2016г.г»							
2.1	Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»							
	1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат от общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки в виде денежных выплат и в натуральной форме	%	98	96,1	100	102,0%	104,1%	достигнуто плановое значение показателя
	2. Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи в соответствии с нормативными правовыми актами ЛО и РФ, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки	%	9,8	9,9	10	102,0%	101,0%	достигнуто плановое значение показателя
2.2	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»							
	3. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях	%	90,4	91	94,9	105,0%	104,3%	достигнуто плановое значение показателя
	4. Соотношение средней заработной платы социальных работников	%	58	67,7	68,3	117,8%	100,9%	достигнуто плановое значение

	учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по ЛО							показателя
2.3	Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»							
	5.Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в ЛО, от общей численности детей, проживающих в Лужском МР	%	14,5	14,5	14,4	99,3%	99,3%	достигнуто плановое значение показателя
	6.Удельный вес безнадзорных несовершеннолетних в общей численности детей	%	0,1	0,12	0,02	20,0%	16,7%	Желаемой тенденцией данного индикатора является снижение значения. По данным Петростата кол-во детей в Лужском р-не составляет 12693 чел., из них безнадзорных несовершеннолетних 2 чел.(по данным КДН и ЗП)
	7.Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению	%	72	56	96,8	134,4%	172,9%	достигнуто плановое значение показателя
	8.Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню семьи	чел.	496	200	500	100,8%	250,0%	достигнуто плановое значение показателя
	9.Участие в мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню семьи, любви и верности	чел.	250	200	310	124,0%	155,0%	достигнуто плановое значение показателя
	10.Участие в мероприятиях, посвященных Всероссийскому дню матери	чел.	768	200	750	97,7%	375,0%	достигнуто плановое значение показателя
	11.Предоставление наборов школьно-письменных принадлежностей	чел.	100	110	110	110,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
2.4	Подпрограмма 4 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»							
	12.Проведение обследования и паспортизации объектов социальной инфраструктуры	объект	20	10	10	50,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
2.5	Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов»							
	13.Организация и участие в мероприятиях, посвященных Международному дню пожилых людей	чел.	1231	300	1250	101,5%	416,7%	достигнуто плановое значение показателя
	14.Организация и участие в мероприятиях, посвященных Международному дню инвалидов	чел.	887	400	580	65,4%	145,0%	достигнуто плановое значение показателя
	15.Обслуживание по технологии «Санаторий на дому»	служба	1	1	1	100,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
3	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы"							
3.1	Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы»							
	1.Производство продукции растениеводства:	тонн						В последние годы наметилась тенденция снижения посевных площадей под картофель в связи с тем, что для обеспечения кормовой базой поголовья предприятия используют площади под зерновые и кормовые культуры, а также
	1.1 зерно;		28672	17546	30097	105,0%	171,5%	
	1.2 картофель;		25540	26938	24074	94,3%	89,4%	
	1.3 овощи		11083	8580	11106	100,2%	129,4%	

								нерентабельность ю производства картофеля.
	2. Среднемесячная заработная плата	рублей	20382	19182	22624	111,0%	117,9%	достигнуто плановое значение показателя
	3. Налоговые поступления в бюджетную систему	тыс.руб .	56995	69059	69100	121,2%	100,1%	достигнуто плановое значение показателя
	4. Производство скота и птицы на убой (в живом весе)	тонн	12145	9500	14095	116,1%	148,4%	достигнуто плановое значение показателя
	5. Производство молока	тонн	35419	34676	39365	111,1%	113,5%	достигнуто плановое значение показателя
	6. Производство яиц	тыс.тон н	3250	2760	3550	109,2%	128,6%	достигнуто плановое значение показателя
	7.Достижение уровня обеспеченности садоводческих некоммерческих объединений инфраструктурой	%	51	52	52	102,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
3.2	Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы»							
	8. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – всего	кв.м	745,1	450	331,6	44,5%	73,7%	Срок реализации свидетельств на приобретение (строительство) жилья заканчивается в июне 2016 года.
	в том числе молодых семей и молодых специалистов	кв.м	617,39	165	82	13,3%	49,7%	
	10. Ввод в эксплуатацию фельдшерско- акушерских пунктов	ед.	-	1	2	100,0%	200,0%	достигнуто плановое значение показателя
	11. Ввод в эксплуатацию плоскостных сооружений	кв.м	-	-	500			Показатель в 2015 году не оценивается
	12. Ввод в эксплуатацию учреждений культурно-досугового типа	мест	150	150	200	133,3%	133,3%	достигнуто плановое значение показателя
	13. Ввод в эксплуатацию распределительных газовых сетей	км	2,43	4	-	0,0%	0,0%	От поселений не поступало заявок на строительство распределительны х газовых сетей
	14. Уровень газификации жилищного фонда	%	20	30	30	150,0%	100,0%	
	15. Строительство локальных водопроводов	км	6	1,5	-	0,0%	0,0%	От поселений не поступало заявок на строительство локальных водопроводов
	16. Уровень обеспечения населения питьевой водой	%	50	54	54	108,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	17. Количество созданных рабочих мест	ед.	5	7	7	140,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	18. Количество реализованных проектов местных инициатив	ед.	1	1	2	200,0%	200,0%	достигнуто плановое значение показателя
	19. Количество проведенных мероприятий	ед.	1	1	1	100,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
4	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»							
	Наименование показателя (индикатора)	значения показателей муниципальной программы						обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
		единиц а измерен ия	2014 год	2015 год				
				план	факт	% к предше ствующе му году	Итого баллов	
	1.1.1.Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам в отчетном	Да/нет	Да	Да	Да	100	1	достигнуто плановое значение показателя

	финансовом году (да/нет)							
	1.1.2.Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%) не более	%	0,2	£ 5	0,06	30	2	достигнуто плановое значение показателя
	1.1.3. Соблюдение ограничений дефицита бюджета, соблюдение ограничений на объем долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации	Да/нет	Да	Да	Да	100	1	достигнуто плановое значение показателя
	1.1.4. Отношение расчетного дефицита бюджета к сумме налоговых и неналоговых доходов без учета налоговых доходов по дополнительному нормативу, не более	%	10,7	£ 20	0	0	2	достигнуто плановое значение показателя
	1.1.5. Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет)	Да/нет	Да	Да	Да	100	1	достигнуто плановое значение показателя
	1.1.6. Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (млн. руб.)	Млн. руб.	0	0	0	100	1	достигнуто плановое значение показателя
	1.1.7. Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и об исполнении консолидированного бюджета района (да/нет)	Да/нет	Да	Да	Да	100	1	достигнуто плановое значение показателя
	1.1.8. Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет)	Да/нет	Да	Да	Да	100	1	достигнуто плановое значение показателя
	1.2.1. Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований Лужского муниципального района (к уровню 2013 года), не менее	%	96,7	105	116	120	2	достигнуто плановое значение показателя
	1.3.1. Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга без учета задолженности по бюджетным кредитам к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений) (%), не более	%	0	£ 20	0		2	достигнуто плановое значение показателя
	1.3.2. Уровень долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств (отношение объема средств на погашение долговых обязательств к объему налоговых, неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности), не более	%	1,5	£ 15	1,4	93,3	2	достигнуто плановое значение показателя
	1.3.3. Наличие утвержденного плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики	Да/нет	Да	Да	Да	100	1	достигнуто плановое значение показателя
	1.3.4. Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального района, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее	%	70,9	60	84,8	119,6	2	достигнуто плановое значение показателя
	1.3.5. Ежемесячное размещение на официальном сайте Лужского муниципального района отчетов об	Да/нет	Да	Да	Да	100	1	достигнуто плановое значение показателя

	исполнении бюджет и размещение реестра расходных обязательств Лужского муниципального района (да/нет)							
	1.3.6. Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов	Чел.	0	2	12		2	достигнуто плановое значение показателя
	Итого баллов						22	
5	Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах»							
	Наименование показателя (индикатора)	значения показателей муниципальной программы						обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
		единица измерения	2014 год	2015 год				
					план	факт	% к предыдущему году	% к плану
5.1	Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района»							
	Число участников мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий посвященных государственным праздникам	%	25	40	40	160,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Количество мероприятий по поддержке творческой и талантливой молодежи, культурно-массовых мероприятий, а также мероприятий, посвященных государственным праздникам	%	15	20	30	200,0%	150,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Число участников мероприятий проекта «ЛЕН-КВН»	%	25	40	50	200,0%	125,0%	Популяризация среди молодежи КВН движения
	Число участников от Лужского муниципального района в образовательных лагерях-форумах: «Ладога», «Селигер», «Балтийский Артек», в профильных образовательных лагерях, советах, научных конференциях и др. мероприятиях актива регионального, всероссийского и международного масштаба	%	30	35	40	133,3%	114,3%	достигнуто плановое значение показателя
	Количество реализованных проектов от молодежи, получивших поддержку от администрации ЛМР	Ед.	4	5	5	125,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
5.2	Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»							
	Количество мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи	%	20	30	30	150,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Число участников мероприятий по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи	%	35	50	50	142,9%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Число участников мероприятий по поисковой работе: ежегодные поисковые экспедиции, торжественно-траурные церемонии захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны	%	20	30	30	150,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Количество мероприятий по историко-краеведческому воспитанию молодежи и мероприятий, посвященных памятным датам	%	35	50	50	142,9%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Число участников мероприятий по историко-краеведческому воспитанию молодежи и мероприятий, посвященных памятным датам	%	35	50	50	142,9%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Количество мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского муниципального района	%	25	30	30	120,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Число участников мероприятий направленных на повышение правовой культуры, в том числе и молодых избирателей Лужского муниципального	%	35	50	50	142,9%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя

	района							
5.3	Подпрограммы 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»							
	Количество мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде	%	20	25	25	125,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Число участников мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде	%	25	30	30	120,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Количество мероприятий по профилактике девиантного поведения молодежи в студенческих отрядах и молодежных лагерях	%	15	18	18	120,0%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
	Число участников мероприятий по профилактике девиантного поведения молодежи в студенческих отрядах и молодежных лагерях	%	28	30	30	107,1%	100,0%	достигнуто плановое значение показателя
6	Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 -2016 годы»							
	Улучшение жилищных условий при оказании содействия за счет средств бюджета муниципального образования	%	22,2	8,5	16,4	73,9%	192,9%	1) Уменьшение денежных средств выделяемых областным бюджетом, для реализации мероприятий жилищных программ
	1) Подали заявки на участие в подпрограмма и программах направленных на оказание поддержки граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях -128сем. Получили социальные выплаты 21							
7	Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»							
7.1	Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»							
	Количество предприятий сферы туризма, расположенных на территории района.	Ед.	60	62	58	96,67%	93,55%	снижение показателя обусловлено сокращением в 2015 году количества субъектов, ведущих деятельность в сфере туризма
	Количество коллективных средств размещения (гостиницы, базы отдыха, ДОЛ, места для временного проживания)	Ед.	53	54	48,0	90,57%	88,89%	снижение показателя обусловлено сокращением в 2015 году количества субъектов, ведущих деятельность в сфере туризма
	Количество туристов и экскурсантов, посетивших район	Чел.	79 230	79 900	79250,0	100,03 %	99,19%	достигнуто плановое значение показателя
	Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма всего, в т.ч.:	Млн. руб.	112,9	116,2	114,4	101,33 %	98,45%	достигнуто плановое значение показателя
	областной-		76,9	91,4	83,4	108,39 %	91,20%	снижение показателя обусловлено сокращением в 2015 году количества субъектов, ведущих деятельность в сфере туризма
	местный-		36,0	24,8	30,1	83,46%	121,27 %	достигнуто плановое значение показателя
	Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий в которых участвовал район.	Ед..	5	6	5	100,00 %	83,33%	Корректировка плана участия в выставочных мероприятиях

7.2	Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»							
	Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Лужского района к предыдущему году	%	7,4	1,9	2,1	28,38%	110,53 %	достигнуто плановое значение показателя
	Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (млрд. руб.)	млрд. руб.	7,8	9,2	10,5	134,62 %	114,13 %	достигнуто плановое значение показателя
	Количество вновь созданных субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку, в том числе за счет средств Лужского муниципального района	ед.	22	16	16	72,73%	100,00 %	достигнуто плановое значение показателя
			2	4	4	200,00 %	100,00 %	достигнуто плановое значение показателя
8	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах»							
8.1	Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе»							
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в % к населению Лужского муниципального района	%	24,5	20,5	33,3	135,92 %	162,44 %	Строительство и реконструкция новых спортивных объектов
8.2	Подпрограмма «Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе»							
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в % к населению Лужского муниципального района	%	24,5	20,5	33,3	135,92 %	162,44 %	Строительство и реконструкция новых спортивных объектов
9	Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах»							
9.1	Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям»							
	Увеличение объема книжного фонда (комплектование) муниципального казенного учреждения культуры «Лужская межпоселенческая районная библиотека»	Ед.	279 769	284 000	278 997	99,72%	98,24%	Снижение за счет списания ветхого и морально устаревшего фонда
	Увеличение книговыдачи	%	5	5	3	60,00%	60,00%	Снижение за счет доступности Интернета, использования электронных книг
9.2	Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества».							
	Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий	%	1	5	5	500,00 %	100,00 %	достигнуто плановое значение показателя
	Увеличение мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения	%	1	5	5	500,00 %	100,00 %	достигнуто плановое значение показателя
	Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	%	1	5	5	500,00 %	100,00 %	достигнуто плановое значение показателя
9.3	Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»							
	Оснащение музыкальных, художественной школ и школы искусств музыкальными инструментами и другим специализированным учебным оборудованием	%	30	60	0	0,00%	0,00%	МОУ ДОД переданы в комитет образования. Мероприятия реализуются по программе комитета образования
	Капитальный ремонт МОУ ДОД «Лужская детская музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова», %	%	30	60	60	200,00 %	100,00 %	достигнуто плановое значение показателя
10	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»							
10.1	Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»							
	Протяженность отремонтированных тепловых сетей	км.	0	0,5	0,608		121,60 %	достигнуто плановое значение показателя
	Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения и водоотведения	км.	0	0,5	0,0		0,00%	Выполнена передвижка денежных средств и внесены изменения в

								муниципальную программу на конец 2015 года
10.2	Подпрограмма 2 «Чистая вода»							
	Разработка проектно-сметной документации на объект "Организация технического перевооружения и реконструкции канализационных очистных сооружений, г. Луга производительностью 17000 м3 в сутки"	ед.	0	1	1		100,00 %	достигнуто плановое значение показателя
10.3	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»							
	Годовая экономия электроэнергии в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении	тыс. кВт.ч		93,51	81		86,62%	Мероприятия не выполнены из-за низкого уровня финансирования
	Годовая экономия воды в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении	куб. м.		1604,21	3784		235,88 %	достигнуто плановое значение показателя
	Годовая экономия тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях в натуральном выражении	Гкал		823,62	3794		460,65 %	достигнуто плановое значение показателя
10.4	Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»							
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.		3,5	4,656		133,03 %	достигнуто плановое значение показателя
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	69,5	69,3	70	100,29 %	99,00%	достигнуто плановое значение показателя
10.5	Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»							
	Снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	%		4	11,5		287,50 %	достигнуто плановое значение показателя
	Снижение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими	%		4	17,5		437,50 %	достигнуто плановое значение показателя
10.6	Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»							
	Объем вывезенных твердых бытовых отходов	м3	0	500	0		0,00%	Выполнена передвижка денежных средств и внесены изменения в муниципальную программу на конец 2015 года
10.7	Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»							
	Количество проданных проездных билетов обучающимся	шт.	5449	5400	5501	100,95 %	101,87 %	достигнуто плановое значение показателя
	Количество обучающихся получивших льготы на проезд	чел.	0	960	510		53,13%	Количество обучающихся, пользующихся льготным проездом, определен списками учебных учреждений в связи с чем, фактическое приобретение проездных билетов в 2015 году сократилось
10.8	Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»							
	Количество выполненной ПСД объектов газоснабжения	шт.	0	4	4		100,00 %	достигнуто плановое значение показателя

	Строительство газопроводов высокого и низкого давления	п.м.	0	10900	0		0,00%	Данная подпрограмма требует тщательного отбора исполнителя для выполнения проектирования и строительства, длительной подготовки исходных данных для подготовки аукционов, является долгосрочной и выполнение требует длительного периода исполнения, в 2015 году было оплачено 75% проектно-изыскательских работ.
	Количество домовладений, которым предоставлена техническая возможность, для подключения к сетям газоснабжения	шт.	0	300	0		0,00%	

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ
Лужского муниципального района за 2015 год**

№	Наименование подпрограммы	Индекс результативности	Индекс эффективности	Качественная оценка программы (подпрограммы)
1	Муниципальная программа "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2016 годы"			
	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»	1,0	1,1	Высокий уровень эффективности
	Подпрограмма 2. «Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования детей»	1,0	1,3	Высокий уровень эффективности
	Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей»	1,1	1,1	Высокий уровень эффективности
	Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»	<u>-1,1</u>	1,7	Высокий уровень эффективности
	Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы Лужского МР»	<u>-1,1</u>	0,8	Запланированный уровень эффективности.
	Итого муниципальная программа	1,0	1,2	Высокий уровень эффективности
	[1] Постановлением администрации Лужского муниципального района от 25 июня 2015г. №1729, утвердившим изменения в Муниципальную программу "Современное образование Лужского муниципального района на 2014-2016 годы" индивидуальные индикаторы оценки подпрограммы не утверждены. Расчет индекса результативности не представляется возможным.			
2	Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Лужском муниципальном районе» на 2014-2016г.г»			
	Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»	1,0	1,0	Высокий уровень эффективности
	Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»	1,0	1,0	Высокий уровень эффективности
	Подпрограмма 3 «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»	1,7	1,7	Высокий уровень эффективности
	Подпрограмма 4 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов»	1,0	1,0	Высокий уровень эффективности
	Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов»	2,2	2,2	Высокий уровень эффективности
	Итого муниципальная программа	1,6	1,5	Высокий уровень эффективности
3	Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Лужского муниципального района на 2014-2020 годы"			
	Подпрограмма 1. «Развитие агропромышленного комплекса Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы»	1,2	1,2	Высокий уровень эффективности
	Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Лужского муниципального района Ленинградской области на 2014-2020 годы»	1,0	1,0	Высокий уровень эффективности [2]
	Итого муниципальная программа	1,1	1,1	Высокий уровень эффективности [2]
	[2] В расчет принято соотношение фактически израсходованных денежных средств и выделенных на 2015 год ассигнований			
4	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лужского муниципального района»			
	Муниципальная программа		22 балла [3]	Высокий уровень эффективности
	[3] Согласно методике оценки эффективности, предусмотренной муниципальной программой			
5	Муниципальная программа «Развитие молодежного потенциала Лужского муниципального района в 2014 – 2016 годах»			
	Подпрограмма 1 «Молодежь Лужского муниципального района»	1,2	1,2	Высокий уровень эффективности
	Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи»	1,0	1,0	Высокий уровень эффективности
	Подпрограмма 3 «Профилактика асоциального поведения в молодежной среде»	1,0	1,0	Высокий уровень эффективности
	Итого муниципальная программа	1,1	1,1	Высокий уровень эффективности
6	Муниципальная программа «Предоставление муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе молодежи на 2014 –2016 годы»			
	Итого муниципальная программа	1,9	1,9	Высокий уровень эффективности
7	Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности Лужского муниципального района на 2014-2020 годы»			
	Подпрограмма 1 «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата»	1,0	0,8	запланированный уровень эффективности
	Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Лужском районе»	1,1	1,1	высокий уровень эффективности
	Итого муниципальная программа	1,0	1,0	высокий уровень

				эффективности
8	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе в 2014-2016 годах»			
	Подпрограмма 1. Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений в Лужском муниципальном районе	1,6	1,6	высокий уровень эффективности [4]
	Подпрограмма 2. Развитие объектов физической культуры и спорта в Лужском муниципальном районе	1,6	1,3	Высокий уровень эффективности [4]
	Итого муниципальная программа	1,6	1,3	высокий уровень эффективности [4]
[4] В связи с тем, что финансирование муниципальной программы не приведено в соответствие с ассигнованиями на 2015 год, в расчет принято соотношение фактически израсходованных денежных средств и выделенных на 2015 год ассигнований				
9	Муниципальная программа «Развитие культуры в Лужском муниципальном районе в 2014 – 2016 годах»			
	Подпрограмма 1 «Обеспечение доступа жителей Лужского муниципального района к культурным ценностям».	0,8	0,8	запланированный уровень эффективности
	Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие народной культуры и самостоятельного творчества».	1,0	1,3	высокий уровень эффективности
	Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»	0,5	0,1	Неэффективна
	Итого муниципальная программа	0,8	0,7	Низкий уровень эффективности
10	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Лужского муниципального района на 2015-2018 годы»			
	Подпрограмма 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»	0,608	0,48	Неэффективна [5]
	Подпрограмма 2 «Чистая вода»	1,000	1,00	высокий уровень эффективности
	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»	2,611	2,61	высокий уровень эффективности [5]
	Подпрограмма 4 «Содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений»	1,160	0,74	Запланированный уровень эффективности [5]
	Подпрограмма 5 «Безопасность дорожного движения»	3,625	0,00	Неэффективна
	Подпрограмма 6 «Утилизация ТБО»	0,000	0,00	Неэффективна
	Подпрограмма 7 «Организация транспортного обслуживания»	0,775	0,77	Запланированный уровень эффективности [5]
	Подпрограмма 8 «Газификация Лужского муниципального района»	0,333	0,32	Неэффективна
	Итого муниципальная программа	1,385	1,03	Высокий уровень эффективности [5]
[5] В связи с тем, что финансирование муниципальной программы не приведено в соответствие с ассигнованиями на 2015 год, в расчет принято соотношение фактически израсходованных денежных средств и выделенных на 2015 год ассигнований				